

DETERMINAZIONE
n. 469/ST
del 22 DICEMBRE 2025

DIVISIONE: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO: SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Messa in sicurezza e riqualificazione del muro dell'ex Cimitero Vecchio di Vergano - CUP E96C22000290005 - CIG B1AFF87448 - Approvazione certificato di regolare esecuzione

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	209020102	2025	3	35,00 2.09.06.01.00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	EX PNRR M2 C4 I2.2 CUP E96C22000290005 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURO DELL'EX CIMITERO DI VERGANO - E 4235/16
2025	209020102	2025	3	1.914,86 2.09.06.01.00	DIPENDENTI COMUNALI	EX PNRR M2 C4 I2.2 CUP E96C22000290005 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURO DELL'EX CIMITERO DI VERGANO - E 4235/16
2025	209020102	2025	3	598,39 2.09.06.01.00	FONDO INNOVAZIONE	EX PNRR M2 C4 I2.2 CUP E96C22000290005 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURO DELL'EX CIMITERO DI VERGANO - E 4235/16

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, lì 22/12/2025

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

F.to Ing. Paola Benevolo

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21 gennaio 2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2025/2027;
- con decreto sindacale n. 10/2024 del 24 maggio 2024 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

Premesso inoltre che sono stati assunti, tra gli altri, i seguenti atti riguardanti i lavori in oggetto:

- l'Amministrazione Comunale intende procedere con la messa in sicurezza del muro del Cimitero Vecchio di Vergano e la riqualificazione dell'area dello stesso cimitero;
- con decreto del Ministero dell'Interno in data 25/07/2022, pubblicato sulla GURI n. 178/2022 venivano approvate le modalità di richiesta del contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018;
- con decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in data 19/05/2023, il Comune di Borgomanero risultava beneficiario del contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, per l'intervento di Messa in sicurezza e riqualificazione del muro dell'ex Cimitero Vecchio di Vergano per un importo pari a € 240.000,00;
- con decreto-legge n. 19 del 02/03/2024 all'art. 32 si stralciavano le "Medie opere" dal PNRR, modificando i metodi di rendicontazione;
- con determinazione dirigenziale n. 350/SU del 16/11/2023 è stato affidato l'incarico professionale inerente alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, del progetto esecutivo e della direzione dei lavori dell'opera pubblica "Messa in sicurezza e riqualificazione del muro dell'ex Cimitero Vecchio di Vergano", all'operatore economico Ing. Maria Luisa Bacchetta;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 07/05/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione del muro dell'ex Cimitero Vecchio di Vergano", per un quadro economico di € 240.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 116/ST del 13/05/2024 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza e riqualificazione del muro dell'ex Cimitero Vecchio di Vergano", per un importo di quadro economico di € 240.000,00;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 137/ST del 21/05/2024 sono stati aggiudicati i lavori all'operatore economico Scarlatta Umberto S.a.s. con sede a 13856 Vigliano Biellese (BI) in via Dante Alighieri n. 35, P.IVA e C.F. 00217910025 che ha presentato un'offerta pari ad un importo di aggiudicazione pari ad € 73.185,19, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.319,93, oltre costi della manodopera pari ad € 66.829,70 per un importo complessivo pari ad € 147.334,82, oltre IVA 10%;
- con determinazione dirigenziale n. 5/ST del 13/01/2025 sono stati affidati i servizi di Assistenza archeologica e post scavo archeologico all'operatore economico denominato Pandora Archeologia S.r.l., con sede in 28010 Veruno (NO), Via Valdina n. 4, CF e P.IVA 02024870038;
- con determinazione dirigenziale n. 50/ST del 11/02/2025 è stato affidato l'incarico per il collaudo statico all'Ing. Alessandro Amato, dipendente del Comune di Cologne;
- con determinazione dirigenziale n. 98/ST del 20/03/2025 sono stati affidati i lavori di Realizzazione delle opere complementari alla messa in sicurezza e riqualificazione del muro dell'ex Cimitero Vecchio di Vergano;

- in data 09/04/2025 è stato stipulato il contratto su MePa per i lavori in oggetto;
- in data 12/02/2025 è stato redatto verbale di consegna dei lavori, data dalla quale decorre la durata dei lavori, e il termine ultimo per il loro completamento previsto per il 12/06/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 133/ST del 24/04/2025 è stato approvato il I stato di avanzamento lavori a tutto il 01/04/2025, per un importo pari a € 63.771,24 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 209/ST del 08/07/2025 è stato approvato il II stato di avanzamento lavori per un importo pari a € 51.941,35;
- con determinazione dirigenziale n. 288/ST del 07/10/2025 è stata affidata la fornitura dell'arredo urbano all'operatore economico Metalco S.r.l. per un importo di € 14.000,00 oltre IVA 22% per complessivi € 17.080,00;
- in data 03/11/2025 sono stati ultimati i lavori, con relativo certificato di ultimazione dei lavori in data 03/11/2025.

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- o sono stati applicati gli importi convenuti;
- o risultano regolari i conteggi effettuati;
- o risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Preso atto:

- che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori, corrispondente al finale in data 10/12/2025 prot. 51672 al raggiungimento di € 147.334,82 così composta:
 - o Libretto delle misure;
 - o Registro di contabilità;
 - o Stato finale dei lavori;
- del certificato di regolare esecuzione datato 10/12/2025, prot. 51672 del 10/12/2025 dal quale risulta un credito di impresa di euro 31.622,23 oltre IVA 10%, per un totale di euro 34.784,45.

Preso atto altresì:

- che il Direttore dei lavori ha consegnato la contabilità finale dei lavori relativi alle opere complementari, corrispondente al finale in data 10/12/2025 prot. 51672 al raggiungimento di € 18.900,35 così composta:
 - o Libretto delle misure;
 - o Registro di contabilità;
 - o Stato finale dei lavori;
- del certificato di regolare esecuzione datato 10/12/2025, prot. 51672 del 10/12/2025 dal quale risulta un credito di impresa di euro 18.900,35 oltre IVA 10%, per un totale di euro 20.790,39.

Dato atto:

- di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestanti la stessa, depositato presso questo servizio, è identificato con:
 - o DURC Scarlatta Umberto S.a.s. regolare prot. INAIL_51078451 valido sino al 05/02/2026;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;
- della garanzia fideiussoria acquisita al prot. 0053322/2025 del 22/12/2025, n. 2458192 rilasciata da Coface agenzia 011/000, a garanzia del pagamento della rata di saldo pari a euro 36.175,83 comprensiva di IVA 10% e interessi, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato inoltre atto:

- della necessità di approvare lo stato finale dei lavori;
- che il codice CUP è E96C22000290005;
- che il codice CIG è B1AFF87448;
- che il codice CIG è B611936369 per le opere complementari.

D E T E R M I N A

1. Di approvare la contabilità dei lavori relativa allo stato finale dei lavori di “Messa in sicurezza e riqualificazione del muro dell'ex Cimitero Vecchio di Vergano” così composta:
 - a. Libretto delle misure;
 - b. Registro di contabilità;
 - c. Stato finale dei lavori;
2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione datato 10/12/2025 dal quale risulta un credito di impresa per Scarlatta Umberto S.a.s. di euro 31.622,23 oltre IVA 10%, per un totale di euro 34.784,45;
3. Di approvare la contabilità dei lavori relativa allo stato finale dei lavori di “Opere complementari alla messa in sicurezza e riqualificazione del muro dell'ex Cimitero Vecchio di Vergano” così composta:
 - a. Libretto delle misure;
 - b. Registro di contabilità;
 - c. Stato finale dei lavori;
4. Di approvare il relativo certificato di regolare esecuzione datato 10/12/2025 dal quale risulta un credito di impresa per Scarlatta Umberto S.a.s. di euro 18.900,35 oltre IVA 10%, per un totale di euro 20.790,39;
5. Di approvare il quadro economico finale di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
	Progetto	Contratto	Finale
Importo lavori	75.448,65 €	73.185,19 €	73.185,19 €
di cui Manodopera	66.829,70 €	66.829,70 €	66.829,70 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.319,93 €	7.319,93 €	7.319,93 €
Importo totale Lavori	149.598,28 €	147.334,82 €	147.334,82 €
I.V.A. 10% su importo totale lavori	14.959,83 €	14.733,48 €	14.733,48 €
Fornitura arredi esterni	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
I.V.A. 22% su Fornitura arredi esterni	3.080,00 €	3.080,00 €	3.080,00 €
Opere complementari	18.910,35 €	18.900,35 €	18.900,35 €
I.V.A. 10% su importo opere complementari	1.891,04 €	1.890,04 €	1.890,04 €
Spese tecniche progettazione def-ese e DL	21.129,66 €	21.129,66 €	21.129,66 €
cassa	845,19 €	845,19 €	845,19 €
IVA	- €	- €	- €
Spese tecniche coordinamento sicurezza	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
cassa	160,00 €	120,00 €	120,00 €
bollo	915,20 €	2,00 €	2,00 €
Collaudo	2.000,00 €	3.903,46 €	3.903,46 €
cassa	80,00 €	- €	- €
IVA	457,60 €	- €	- €
Assistenza archeologica	2.300,00 €	3.513,60 €	1.830,00 €
Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €
Incentivo area tecnica 2%	2.991,97 €	2.991,97 €	2.991,97 €
imprevisti ed economie	2.645,89 €	2.645,89 €	- €
ribasso ivato		1.874,55 €	- €
Totale somme a disposizione	90.401,72 €	92.665,18 €	86.461,14 €
TOTALE GENERALE	240.000,00 €	240.000,00 €	233.795,96 €

6. Di svincolare le polizze definitive emesse dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione;
7. Di dare atto che la somma di € 2.393,57 verrà liquidata con atto separato;

8. Di dare atto dell'economia di € 6.204,04;
9. di dare atto e di impegnare l'importo totale del fondo di cui al "Regolamento per la definizione dei criteri disciplinanti la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 12/12/2023, pari ad **€ 2.513,25**, come da allegato prospetto;
 - a. di impegnare la somma di **€ 1.914,86** quale quota parte relativa all'incentivo di cui al *"Regolamento per la definizione dei criteri disciplinanti la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs, 36/2023"* per il personale dipendente relativamente alle specifiche prestazioni tecniche svolte da personale interno per la specifica opera;
 - b. di impegnare la somma di **€ 598,39** quale quota parte relativa all'incentivo di cui al *"Regolamento per la definizione dei criteri disciplinanti la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs, 36/2023"* per acquisti finalizzati all'innovazione;
10. di impegnare la somma di **€ 35,00** quale contributo ANAC;
11. di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
12. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 - allegato n.4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: arch. Marco Lavatelli, Area Tecnica-Lavori Pubblici del Comune di Borgomanero, Settore Lavori Pubblici.



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determina 469/ST del 22 DICEMBRE 2025

Oggetto: Messa in sicurezza e riqualificazione del muro dell'ex Cimitero Vecchio di Vergano - CUP E96C22000290005 - CIG B1AFF87448 - Approvazione certificato di regolare esecuzione

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2025	209020102 Cod. Siope 2108 CUP E96C22000290005 CIG B1AFF87448	2025	3	35,00 2.09.06.01.00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	EX PNRR M2 C4 I2.2 CUP E96C22000290005 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURO DELL'EX CIMITERO DI VERGANO - E 4235/16
2025	209020102 Cod. Siope 2108 CUP E96C22000290005 CIG	2025	3	1.914,86 2.09.06.01.00	DIPENDENTI COMUNALI	EX PNRR M2 C4 I2.2 CUP E96C22000290005 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURO DELL'EX CIMITERO DI VERGANO - E 4235/16
2025	209020102 Cod. Siope 2108 CUP E96C22000290005 CIG	2025	3	598,39 2.09.06.01.00	FONDO INNOVAZIONE	EX PNRR M2 C4 I2.2 CUP E96C22000290005 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE MURO DELL'EX CIMITERO DI VERGANO - E 4235/16

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 30/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).